



01_Der Schacht für die Hebeanlage




02_Und das Rohr für die E-Leitungen



03_Schon wieder ein Haufen



04_Unser Regenwassertank fast vergraben



05_Auf der Ostseit sind die Regenrohre drin



06_Die Leitungen werden mit Kies verfüllt



07_Nur noch der Domschacht zu sehen



08_Die Regenrohre werden am Tank angeschlossen



09_Das Gefälle muss passen



10_Auch das Wasser von der Garage wird benötigt



11_Und das Stromkabel muss auch unter die Erde



12_Wenigstens passt das Wetter - Schnee



13_Fast vergessen den Küchenkanal



14_Der Dichtanstrich für die Badewanne



15_Die Fliesen warten darauf geklebt zu werden



16_Dichtanstrich für die Dusche




17_Das Kompaktgerät wird verkabelt



18_Die Randleisten und Ecken sind gesetzt



19_ Beim WC im EG wird gestartet



20_ Schaut gut aus



21_ Weiter gehts im Bad im OG



22_ Der Schiebtürkasten ist verkleidet



23_ Der Spülkasten ist auch hinter Fliesen



24_ Untertage - der E-Anschluss der Hebeanlage



25_E-Anschluss der Hebeanlage



26_Das EG ist ausgemalt - vom Profi



27_Sieht gleich viel harmonischer aus



28_Und wirkt viel heller



29_Das Fenster im OG-Bad wird umfliest



30_Die Wannennische ist auch verflies



31_Die Badewanne ist komplett



32_Nun kommt der Vorzimmerboden drann




33_Mit grossem Format



34_Der Bodenleger verlegt die Dampfbremse



35_Und gleich weiter mit dem Boden



36_Das geht wirklich Ruck-Zuck



37_Raum für Raum wird fertig



38_Auch der Keller ist belegt - mit Boden



39_Im Bad ist der Fliesenboden gelegt



40_Vor dem Bodenleger macht der Maler



41_Die Decke noch komplett



42_Trittschalldämmung und Element für Element



43_Das Bild ändert sich schnell



44_Der Apfelboden passt sich gut ein




45_Fliesenfinale im Keller-Bad



46_Der Maler geht auch ins Finale



47_Der Graben für die Muffung des Erdkabels



48_Die Wände des Kellerbades sind geklebt



49_Nach dem Maler können die Schalter und Dosen ...



50_Die Luftdüsen werden montiert



51_Noch der Boden für das Kellerbad



52_Das Bad im OG ist fertig



53_Auch in der Waschküche gibts einen Fliesenboden



54_Die Wannennische wartet auf die Wanne



55_Die Garderobe ist auch verfugt



56_Die Küche nimmt Formen an



57_Jetzt fehlt nur noch der Abzug



58_Das E-Werk hat das Erdkabel gemufft



59_Und der Baustromverteiler ist Geschichte



60_Der E-Verteiler wird in Betrieb genommen



61_Die Türen werden geliefert



62_Und auch gleich montiert



63_Kellertüren



64_Aussen gehts mit dem Gerüstaufbau weiter



65_Rundherum ist eingerüstet



66_Bevor geputzt wird wird geschliffen



67_Das Putzmaterial wird angeliefert



68_Mam und Pa helfen beim Umzug

www.passivhaus.eu.tf